

総合仮設工事施工計画書

工事名 児童福祉総合施設建築主体工事

H21.7.3

5. 管理目標値

モルタル仕上げ表面の凹凸精度(3mにつき)

- ① 外壁吹付け下地 ±7mm以下
- ② 内壁塗装下地 ±5mm以下
- ③ 床張り物下地 ±5mm以下かつ室当たり15mm以下

6. 施工結果の確認方法

確認項目	確認時期	確認方法	確認者	不合格時の処理
(a)モルタル塗り				
材料	施工前	目視検査	請負者職員	交換
下地	"	目視検査、測定	"	修正
接着剤塗布	施工時	目視検査	"	再塗布
下塗	"	"	"	塗直し
中塗	"	"	"	"
上塗	"	"	"	"
(b)吹付け				
材料	施工前	目視検査	請負者職員	交換
下地	"	目視検査、測定	"	修正
吹付け	施工前	目視検査	"	吹直し

7. 記 録

(a) 記録写真撮影箇所

1) モルタル塗

材料、各工程(下、中、上塗り)、養生

2) 各種吹付け

材料、吹付け下地、吹付け状況(各工程)、養生

3) コンクリート打放し面の補修

材料、補修状況