

## 1 億3457万円の突然の予算増額の説明！

議事録のまま (p58の下から14行目～)

補足します。仮称安平町立早来小学校中学校建設工事（主体工事）  
における設計変更に伴う増額補正については、4月6日に①施工者  
から②木軸工事を請け負う業者の見積もりを提示され、構造以外の木  
軸類27.1<sup>3</sup>、下地胴縁5.5<sup>3</sup>、合板類1,948<sup>2</sup>の③数量漏れを指摘さ  
れた旨の報告を4月14日、④実施設計受託業者より町長、副町長、  
教育長、教育次長へ説明がありました。これらのことにより、4月1  
9日、4月22日⑤選考委員会を2回開催し審議をしました。  
今回に至った原因は、⑥木工事の専門業者に見積り依頼する際に、図面  
に木部を着彩し木軸部を明示していたもので、見積もりも間違いがな  
いものであると⑦過信し⑧一式での金額に項目、数量等の確認を怠っ  
たことによるものでした。（太字・番号・下線は吉岡）

『議事録』に補足をしてわかるようにした。「解説版」。

補足します。仮称安平町立早来小学校中学校建設工事（主体工事）  
における設計変更に伴う増額補正については、4月6日に①施工者  
（丸彦渡辺・森本JV）から②木軸工事を請け負う業者（丸彦渡辺・  
森本JVの下請業者）の見積りを提示され、構造以外の木軸類27.1<sup>3</sup>、  
下地胴縁5.5<sup>3</sup>、合板類1,948<sup>2</sup>の③数量漏れを（施工者の丸彦・渡  
辺・森本JVから）指摘された旨の報告を4月14日、④実施設計受  
託業者（アトリエブंक）より町長、副町長、教育長、教育次長へ説  
明がありました。これらのことにより、4月19日、4月22日⑤選考  
委員会（競争入札参加資格等選考委員会）を2回開催し審議をしまし  
た。今回に至った原因は、⑥（アトリエブंकが）木工事の専門業者  
（アトリエブंकの見積り依頼業者）に見積り依頼する際に、図面に木部  
を着彩し木軸部を明示していたもので、見積もりも間違っていないも  
のであると⑦（アトリエブंकが、見積り依頼業者を）過信し、⑧一式  
での金額に項目、数量等（構造以外の木軸類27.1<sup>3</sup>、下地胴縁5.5<sup>3</sup>、  
合板類1,948<sup>2</sup>）の確認を怠ったことによるものでした。